

OBRA:	5 - CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA NA PRAÇA DA CÂMARA DE VEREADORES						
ENDEREÇO:	Rua Cel Maxímimo A. de Moares						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Ciro Fontana Surdi						
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,06%	6.721,58	100,00% R\$ 6.721,58	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	INFRAESTRUTURA	12,72%	27.969,13	100,00% R\$ 27.969,13	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	SUPRAESTRUTURA	31,87%	70.097,93	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 70.097,93	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	ALVENARIA	8,00%	17.601,31	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 17.601,31	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	COBERTURA	3,79%	8.329,29	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 8.329,29	0,00% R\$ 0,00
6	COBERTURA METÁLICA	10,36%	22.788,16	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 22.788,16	0,00% R\$ 0,00
7	REVESTIMENTO	10,55%	23.211,94	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 11.605,97	50,00% R\$ 11.605,97	0,00% R\$ 0,00
8	FORRO	0,88%	1.935,42	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.935,42	0,00% R\$ 0,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,45%	3.184,63	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.592,32	50,00% R\$ 1.592,31
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6,78%	14.903,93	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 7.451,96	50,00% R\$ 7.451,97
11	PISOS	1,00%	2.207,60	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.103,80	50,00% R\$ 1.103,80	0,00% R\$ 0,00
12	ESQUADRIAS	1,52%	3.351,78	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.351,78	0,00% R\$ 0,00
13	PINTURA	5,88%	12.939,88	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 12.939,88
14	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	1,99%	4.380,47	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 4.380,47
15	LIMPEZA FINAL	0,15%	337,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 337,40
	TOTAL SIMPLES	100,00%	219.960,45	15,77% R\$ 34.690,71	45,65% R\$ 100.409,01	26,44% R\$ 58.158,70	12,14% R\$ 26.702,03
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	219.960,45	15,77% R\$ 34.690,71	61,42% R\$ 135.099,72	87,86% R\$ 193.258,42	100,00% R\$ 219.960,45